

# ZARZĄD POWIATU WE WRZEŚNI



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

Autorzy opracowania:

Kierownik zespołu – Jarosław Sobczak  
Małgorzata Lisiecka  
Iwona Michalak  
Arkadiusz Pawlak

Załącznik do Uchwały nr 142  
Zarządu Powiatu we Wrześni  
z dnia 19 listopada 2007 roku

październik 2007

**Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego** został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni w dniu 29.09.2004 r. – Uchwała nr 148/XXII/2004.

Program obejmuje 3 części:

I - Stan środowiska powiatu wrzesińskiego,

II – Cele i zadania o charakterze systemowym,

III –Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2007

W niniejszym sprawozdaniu w ujęciu tabelarycznym przedstawiono realizację założeń programu na dzień 30.09.2007 r.

Dane ujęte w sprawozdaniu opracowano na podstawie informacji uzyskanych z urzędów gmin, nadleśnictw oraz innych podmiotów realizujących przedsięwzięcia przyjęte w programie.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POŚ DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO W OKRESIE 2004 –2007

Autorzy opracowania: WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

### 1. EDUKACJA EKOLOGICZNA

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE						realizacja przedsięwzięcia do 30.09.2007 r.	
1.	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>Bieżące informowanie na stronach www Starostwa o stanie środowiska w powiecie i podejmowanie działań na rzecz jego ochrony</i>				<i>Na stronie internetowej założono podstronę: ochrona środowiska, na której są informacje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Parki Krajobrazowe</i></li> <li>• <i>Pomniki przyrody</i></li> <li>• <i>Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego</i></li> <li>• <i>Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego</i></li> </ul>	
	<i>Jednostki realizujące</i>	<b>powiat</b>					
	<i>Rodzaj przedsięwzięcia</i>	<b>własne</b>					
	<i>Lata realizacji</i>	<b>ciągłe</b>					
	<i>Koszty w latach 2004 - 2007 ( w tys. PLN)</i>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>Razem</b>
		b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.		b.k.d
<i>Źródła finansowania</i>	-						
2.	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>Edukacja ekologiczna w powiecie</i>				<i>Powiat- ze środków PFOŚiGW wydano 32 tys. zł. na nagrody w konkursach: Wielki Zbiór Odpadów, Na najciekawszy scenariusz promujący walory Parków Krajobrazowych, konkurs fotograficzny "Powiat Wrzesiński w czterech porach roku", dofinansowywano różnego rodzaju działania realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe. Szkoły i przedszkola- zadania realizowane zgodnie z planami pracy jednostek oświatowych. Dofinansowania akcji sprzątnięcia świata. Zakup toreb ekologicznych promujących zachowania ekologiczne podczas zakupów.</i>	
	<i>Jednostki realizujące</i>	<b>gminy, powiat, szkoły, przedszkola,</b>					
	<i>Rodzaj przedsięwzięcia</i>	<b>koordynowane</b>					
	<i>Lata realizacji</i>	<b>ciągłe</b>					
	<i>Koszty w latach 2004 – 2007 ( w tys. PLN)</i>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>Razem</b>
		<b>10,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>		<b>106,0</b>
<i>Źródła finansowania</i>	<b>Fundusze Ochrony Środowiska</b>						

3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Realizacja programów edukacji ekologicznej przez Nadleśnictwa</b>					<i>konkursy: wiedzy o lesie „I ty posadź swoje drzewo”, wystawy, spotkania z dziećmi. „Święto drzewa”, „święto niezapominajki.”</i>
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 ( w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Razem</b>	
		b.d	b.d	b.d.	b.d	b.d.	
	Źródła finansowania	środki własne nadleśnictw					
4	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Utrzymanie „Centrum Edukacji Leśnej” w Czeszewie</b>					<i>realizacja w 2008r.</i>
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Jarocin					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 ( w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Razem</b>	
		-	-	30,0	30,0	60,0	
	Źródła finansowania	WFOŚiGW środki własne Nadleśnictwa Jarocin					
5	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Utrzymanie ”Zielonej szkoły” we Wrąbczynkowskich Holendrach</b>					<i>Gmina Pызdry zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia</i>
	Jednostki realizujące	gmina					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 - 2007 ( w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		-	10,0	10,0	10,0	30,0	
	Źródła finansowania	GFOŚiGW					
6	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Utrzymanie ścieżek edukacyjnych w Parkach Krajobrazowych</b>					<i>prace wykonywane są na bieżąco</i>
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa, Dyrekcja Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 ( w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
			10,0	10,0	10,0	30,0	
	Źródła finansowania	środki własne nadleśnictw i Parków					

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Organizacja „Zielonej szkoły” w wolnych pomieszczeniach szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach</b>				<b>Gmina Pызdry zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia</b>	
	Jednostki realizujące	gmina Pызdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2006					
	Koszty w latach 2004 – 2007 ( w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		-	30,0	30,0	-		60,0
	Źródła finansowania	Fundusze Ochrony Środowiska, środki pomocowe z UE					
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Organizacja „Centrum Edukacji Leśnej”(przystań kajakowa, prom wycieczkowy, pole biwakowe, sale wystawowe, plac edukacyjny w Czeszewie w Nadleśnictwie Jarocin</b>				<b>Wyremontowano prom wycieczkowy i pole biwakowe, sale wystawowe i plac edukacyjny w trakcie realizacji. Przewidywany termin otwarcia początek 2009 roku. Inwestycja realizowana z środków własnych nadleśnictwa, z dotacji WFOŚiGW, z środków funduszu leśnego przyznanych przez Dyrektora GDLP.</b>	
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Jarocin					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 ( w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		-	350,0	380,0	-		730,0
	Źródła finansowania	środki własne Nadleśnictwa Jarocin, WFOŚiGW					
3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Zwiększenie oferty wydawniczej dotyczącej zasobów przyrodniczych powiatu</b>				<b>Powiat: Folder- Powiat Wrzesiński wydany 2004/2005 oraz wznowienie w 2006 roku. Zawiera część opisującą środowisko naturalne z informacją o Parkach Krajobrazowych Mapa Powiatu z zaznaczonymi granicami rezerwatów i Parków Krajobrazowych, (finansowane ze środków własnych)10 000zł-. folder, 5 200 zł -mapa. Wznowienie publikacji - 4500 zł. Niniejsze publikacje są do wglądu i do pobrania ze strony internetowej Powiatu. Na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące zasobów przyrodniczych w Przeglądzie Powiatowym. Pызdry: 2,6 tys. zł środki własne gminy przeznaczone na wydanie folderu Nadleśnictwo Jarocin – wydano folder „Uroczysko Warty” ZPKWW – wydano 1500 sztuk broszur o parkach krajobrazowych na sumę 6,0 tys zł</b>	
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa, gminy, Parki krajobrazowe					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 ( w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.		b.d
	Źródła finansowania	Fundusze Ochrony Środowiska					

4	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa nowych ścieżek edukacyjnych, m. in. w Słomowie, Nowym Folwarku</b>					2005 r. – 3,3 tys. zł – z GFOŚiGW – montaż tablic i wydanie folderu
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Czarniejewo, gmina Września					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 ( w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		10,0	5,0	-	-	15,0	
	Źródła finansowania	Fundusze Ochrony Środowiska, środki własne Nadleśnictwa Czarniejewo					
5	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Założenie "ogrodu botanicznego" z rodzimych gatunków drzew i krzewów wokół Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni</b>					Wycięto wyznaczone drzewa (zgodnie z decyzją Burmistrza Wrześni), założono trawnik od ul. Witkowskiej i Szkolnej. Utworzono „Zieloną klasę”. Prace będą kontynuowane tj. dalsze nasadzenia drzew i krzewów. Koszt około 12.000 zł. (nie obejmuje sponsoringu)
	Jednostki realizujące	powiat, LO					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 ( w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	b.d.	b.d.	12,0	b.d.	
	Źródła finansowania	PFOŚiGW, środki własne Nadleśnictwa Czarniejewo					

## 2. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBAZU

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Weryfikacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego</b>					Zarząd Powiatu składa raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, co powinno nastąpić do końca 2007r. Zarząd Powiatu składa sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami tj. czerwiec 2007 r. Prace zostały wykonane przez Wydział.
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	Co dwa lata					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	
	Źródła finansowania	-					

2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>„Promocja walorów środowiska naturalnego Powiatu Wrzesińskiego na tle Wielkopolski” na targach i imprezach promocyjnych</b>					<b>Informacje o walorach przyrodniczych powiatu wykorzystywane są podczas imprez promocyjnych (dożynki, Rolnicza Jesień itp.)</b>
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		-	1,0	1,0	1,0	3,0	
	Źródła finansowania	środki własne powiatu					
3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Promowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych w gminach</b>					<b>Na stronie internetowej powiatu jest obszerna informacja o gospodarstwach agroturystycznych. Organizowane są szkolenia dla rolników o możliwościach założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego (współfinansowanie z PFOŚiGW – 3200 zł.) Z PFOŚiGW współfinansowane są również wyjazdy dla osób zainteresowanych tworzeniem gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych.</b>
	Jednostki realizujące	gminy, powiat, ODR					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	
	Źródła finansowania	właściciele ww. gospodarstw, środki własne jednostek realizujących					
4	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wykorzystanie Związku Powiatów Polskich do rozwoju współpracy w zakresie promocji regionu i informacji</b>					<b>Powiat jest członkiem Związku Powiatów Polskich opiniując inicjatywy Związku w zakresie ochrony środowiska.</b>
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.k.d	b.k.d	b.k.d	b.k.d.	b.k.d.	
	Źródła finansowania	-					

5	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Włączenie do sieci NATURA 2000: terenów Parków Krajobrazowych</b>					<b>Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. z 2004 Nr 229, poz. 2313). Na terenie powiatu znajdują się dwa obszary NATURA 2000 na terenie gminy Pызdry i Miłostaw, obszary obejmują większość Parków Krajobrazowych.</b>
	Jednostki realizujące	Ministerstwo Środowiska, Wojewoda					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	-					
6	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Utworzenie rezerwatu przyrody „Czeszewski Las” z połączenia rezerwatów „Czeszewo” i „Lutynia”</b>					<b>z połączenia dwóch dotychczasowych rezerwatów „Czeszewo” i „Lutynia” utworzono rezerwat „Czeszewski Las”. rozp. Woj. Wlkp. z dnia 26.03.04</b>
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Jarocin, Wojewoda, Gmina Miłostaw					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	-					
7	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenach Nadleśnictw</b>					<b>w trakcie realizacji przez Nadleśnictwa</b>
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	-					
8	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Objęcie ochroną kompleksową obszarów szczególnie cennych przyrodniczo</b>					<b>na terenie powiatu w ostatnich latach nie powstały obszary szczególnie cenne przyrodniczo</b>
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	-					



9	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze proekologicznym oraz promocja LP</b>					<i>organizacja pogadek w szkołach i wspólne akcje „sprzątania świata” W 2006 r. wspólnie z Towarzystwem Wykorzystania Wód Termalnych... powiat stworzył projekt na konkurs pt. „Zwiększenie świadomości społecznej w obszarach związanych z ochroną środowiska...”</i>
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa i inne					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne nadleśnictw					
10	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Sprzątanie pasów przydrożnych</b>					<i>sprzątanie odbywa się według harmonogramów uzgodnionych z zarządcami dróg. Prace te są zlecane Zakładom Usług Leśnych .</i>
	Jednostki realizujące	zarządcy dróg					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne jednostek realizujących zadanie					
11	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczkiem</b>					<i>Udzielono dotacji z PFOŚiGW wszystkim gminom , na zakup usług i środków związanych ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka na łączną kwotę 44 500 zł co stanowi 50%kosztów realizacji zadania.</i>
	Jednostki realizujące	gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne jednostek realizujących zadanie, PFOŚiGW					
12	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych pszczół</b>					<i>Udzielono dotacji z PFOŚiGW czterem kołom pszczelarzy , na zwalczanie chorób pszczół na łączną kwotę 12550 zł tj 50%kosztów realizacji zadania. Łącznie wydano 25 100 zł.</i>
	Jednostki realizujące	koła pszczelarzy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne jednostek realizujących zadanie, PFOŚiGW					

<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa ścieżki rowerowej trasą kolejki wąskotorowej Września-Pyzdry</b>				<b>Brak realizacji z powodu braku środków finansowych.</b>	
	Jednostki realizujące	Gminy: Września, Kołaczkowo, Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2006					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		-	500,0	300,0	-		800,0
Źródła finansowania	Fundusze Ochrony Środowiska, środki własne gmin i pomocowe z UE						
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa ścieżek rowerowych wg opracowanej koncepcji budowy ścieżek rowerowych we Wrześni</b>				<b>brak danych</b>	
	Jednostki realizujące	Gmina Września, Zarządcy Dróg					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		-	80,0	100,0	150,0		230,0
Źródła finansowania	środki własne gminy, Fundusze Ochrony Środowiska, środki pomocowe z UE						
3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa ścieżek rowerowych w pozostałych gminach powiatu</b>				<b>udział gminy Pyzdry, Miłosław i Kołaczkowo w programie „LEADER PLUS” – możliwość realizacji w/w przedsięwzięcia w przyszłości. Pozostałe gminy – realizacja w przyszłości</b>	
	Jednostki realizujące	Gminy Pyzdry, Kołaczkowo, Miłosław, Nekla					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
			100,0	100,0	100,0		300,0
Źródła finansowania	Środki własne gmin, środki pomocowe z UE, Fundusze Ochrony Środowiska						
4	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Utworzenie ścieżki przyrodniczo-leśnej w pobliżu „Zielonej szkoły” we Wrąbczynkowskich Holendrach</b>				<b>Brak realizacji</b>	
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Grodziec, Dyrekcja Parków Krajobrazowych, Gmina Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2006					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		-	5,0	5,0	-		10,0
Źródła finansowania	Środki własne nadleśnictwa, Parków, Gminy, Fundusze Ochrony Środowiska						

5	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa tarasów widokowych na terenie Parków Krajobrazowych</b>					<i>Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.</i>
	Jednostki realizujące	Parki Krajobrazowe					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	bd	
Źródła finansowania	środki własne Parków, środki pomocowe z UE, Fundusze Ochrony Środowiska						
6	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Renowacja parków zabytkowych na terenie Gmin</b>					<i>Nekla: 2004 r. – prace porządkowe – 2,0 tys. zł. 2005 r. – prace renowacyjne – 10,0 tys. (koniec czerwca 2005) Miłostaw - prace porządkowo-renowacyjne w latach 2005-2007 50 tys.. zł z czego 50 % środki WFOŚiGW</i>
	Jednostki realizujące	gminy, powiat, ANR, osoby prywatne					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		-	100,0	100,0	100,0	300,0	
Źródła finansowania	środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe z UE						
7	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wyznaczenie i utrzymanie szlaków turystyki konnej</b>					<i>Nadleśnictwo Jarocin – szlak dla koni ujęty w projekcie LIVE NATURA 2000 i uzgodniony z właścicielami gospodarstw agroturystycznych. W programie LEADER planuje się wykonanie czterech tras.</i>
	Jednostki realizujące	gminy, Nadleśnictwa, PTTK					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		-	30,0	30,0	30,0	90,0	
Źródła finansowania	Nadleśnictwo, gminy, inwestorzy, PTTK						
8	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Utrzymanie i budowa pól biwakowych i miejsc parkingowych</b>					<i>Na terenach należących do Nadleśnictw prace wykonywane są na bieżąco i na ich koszt.</i>
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa, gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
			70,0	90,0	110,0	270,0	
Źródła finansowania	nadleśnictwa, inwestorzy, środki własne gmin						

9	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Tworzenie gospodarstw ekologicznych</b>					<i>na terenie powiatu funkcjonują dwa gospodarstwa ekologiczne</i>
	Jednostki realizujące	rolnicy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	
	Źródła finansowania	koszty własne rolników, środki pomocowe z UE					
10	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody</b>					<i>zadanie realizowane na bieżąco</i>
	Jednostki realizujące	gminy, nadleśnictwa, Parki					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	
	Źródła finansowania	środki własne gmin i nadleśnictw					
11	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Inwentaryzacja oraz ochrona i pielęgnacja starych drzew</b>					<i>zadanie realizowane na bieżąco</i>
	Jednostki realizujące	gminy, nadleśnictwa, Parki					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	5,0	5,0	5,0	15,0	
	Źródła finansowania	środki własne jednostek realizujących przedsięwzięcie					
12	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa przystani wraz z zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym dla jednostek pływających na rzece Warcie w Pyzdrach i w Orzechowie</b>					<i>Dotacja z PWOŚiGW - 15 000 na budowę przystani wodniackiej na rzece Warcie w Pyzdrach (środki własne powiatu przekazane Towarzystwu Turystyki Wodnej PERKOZ z Pyzdr). Łącznie koszt przedsięwzięcia 135 tys. zł. Wydano 17 000 zł na: remont zaplecza socjalno-magazynowego, zakup 5 kajaków oraz częściowo zapłacono za dokumentację projektową.</i>
	Jednostki realizujące	gminy: Pyzdry, Miłosław, organizacje pozarządowe					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2008 – 2011 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
			500,0	500,0	250,0	1.250	
	Źródła finansowania	środki własne gmin, Fundusze Ochrony Środowiska, środki pomocowe z UE					

13	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wyznaczenie i urządzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystyki pieszej na terenach Parków Krajobrazowych</b>					<b>LIVE NATURA 2000 - jedna ścieżka rowerowa na etapie projektu – teren Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.</b>
	Jednostki realizujące	gminy Miłosław, Pызdry, nadleśnictwa, Parki, PTTK					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	
	Źródła finansowania	środki własne jednostek realizujących przedsięwzięcie, Fundusze Ochrony Środowiska, środki pomocowe z UE					
14	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa mostu, drogi oraz parkingu – nowy przebieg drogi nie wkraczającej w nowy rezerwat „Czeszewski Las”</b>					<b>zadanie wykonane w całości przez Nadleśnictwo Jarocin z udziałem środków EKO-Funduszu. Inwestor nie podał wielkości poniesionych nakładów finansowych.</b>
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwa Jarocin					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2006					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		-	550,0	234,0	-	784,0	
	Źródła finansowania	środki własne Nadleśnictwa, EKO-Fundusz					
<b>Koszty inwestycyjne w latach 2004 – 2007</b>						<b>- 4.049,0 tys. PLN</b>	

### 3. OCHRONA LASÓW

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<i>Ustalenie lokalizacji zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin</i>				<i>Gminy ustalenia te zawarły w Studiach Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania.</i>	
	Jednostki realizujące	gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.		b.k.d.
-							
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<i>Inwentaryzacja lasów prywatnych pod kątem jakości drzewostanów (uproszczone plany urządzania lasu)</i>				<i>Zadanie wykonane w całości. Inwentaryzacją objęto 1200 ha lasów prywatnych. Koszty pokryte w całości z PFOŚiGW w wysokości 50 tys. zł.</i>	
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2004-2006					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	20,0	30,0	30,0	-		80,0
środki własne powiatu							
3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<i>Sprzątanie lasu i usuwanie dzikich wysypisk w lasach na terenie powiatu</i>				<i>Nadleśnictwa na ten cel przeznaczają corocznie ok. 30 tys. zł łącznie</i>	
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	30,0	30,0	30,0	30,0		120,0
środki własne nadleśnictw							
4	<b>Przedsięwzięcie</b>	<i>Promocja technik i systemów prac leśnych przyjaznych środowisku</i>				<i>Szkolenia organizowane przez nadleśnictwa dla prywatnych właścicieli lasów bądź osób zainteresowanych założeniem uprawy leśnej na gruntach rolnych.</i>	
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.		b.d.
-							

<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Zalesianie gruntów rolnych</b>					<i>ARiMR – 2004 r. – 1,18 ha 2005 r. – 21,9 ha 2006r. - 7,00 ha Grunty zalesione z funduszy unijnych.</i>
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa, indywidualni rolnicy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	
	Źródła finansowania	środki własne nadleśnictw, środki pomocowe z UE					
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Realizacja bieżących zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z potrzebami hodowlanymi</b>					<i>Zadanie realizowane na bieżąco przez nadleśnictwa i innych właścicieli lasów.</i>
	Jednostki realizujące	wszyscy właściciele lasów					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	
	Źródła finansowania	Środki własne właścicieli lasów					

#### 4. OCHRONA GLEB

<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE</b>							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Prowadzenie bieżącego rejestru gleb zdegradowanych</b>					<i>Na bieżąco.</i>
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	
	Źródła finansowania	-					
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Egzekwowanie szczegółowych harmonogramów nawożenia gnojowicą w poszczególnych fermach hodowlanych</b>					<i>Realizowane w miarę potrzeb i w wyniku interwencji.</i>
	Jednostki realizujące	gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	
	Źródła finansowania	-					

<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa zbiorników na gnojówkę i gnojownicę oraz płyt obornikowych</b>					559 rolników złożyło wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni o dofinansowanie budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Do tej pory zrealizowano 80 % inwestycji
	Jednostki realizujące	rolnicy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne rolników, Fundusze Ochrony Środowiska, środki pomocowe z UE					
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wspieranie działań związanych z małą retencją wodną (budowa zbiornika małej retencji Biechowo- Osowo)</b>					Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną budowy zbiornika małej retencji Biechowo- koszt 20 000 z PFOŚ i GW. Inwestycja ujęta w Programie małej retencji wodnej na terenie Województwa Wielkopolskiego''- realizacja na lata 2012-2015. Łączny koszt 11 mln zł.
	Jednostki realizujące	powiat, WZMiUW, gminy Września i Miłosław					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	Fundusze Ochrony Środowiska, budżet państwa, środki pomocowe z UE					
3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Rekultywacja terenów zdegradowanych zgodnie z POŚ</b>					Brak potrzeby realizacji zadania.
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	t.d.o.(zgodnie ww. rejestrem) PFOŚiGW					
4	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Odbudowa śródpolnych remiz i zadrzewień oraz tworzenie nowych</b>					Zadanie realizowane przed właścicielami gruntów.
	Jednostki realizujące	gminy, nadleśnictwa, właściciele gruntów					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne jednostek realizujących					



5	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Prace związane z utrzymaniem sprawności sieci melioracyjnej i urządzeń melioracji wodnej oraz regulacje cieków szczegółowych na terenach będących własnością LP</b>					<b>Prace wykonywane na bieżąca</b>
	Jednostki realizujące	nadleśnictwa					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne nadleśnictw					
6	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Konserwacja sieci melioracyjnej i regulacja cieków szczegółowych na gruntach rolnych</b>					<b>2004 – 313,0 tys. zł – 65,5 km 2005 – 250,0 tys. zł – 52 km 2006 - 457 tys. zł - 67 km 2007 - 373 tys. zł -43 km do 31.09.07r.</b>
	Jednostki realizujące	spółki wodne					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne spółek wodnych, budżet państwa					
7	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Prace związane z utrzymaniem sprawności urządzeń wodnych oraz regulacje cieków podstawowych</b>					<b>2004 r. – 74 tys. zł – 59,7 km cieków podstawowych wały p.pow. 78,81 km za 82,2 tys. zł 33 km rowów w ramach programu „ROWY” (ŁĄCZNIE POWIAT WRZEŚNIA I ŚRODA) 2005-2007 zrealizowano przepompownie Bartosz na kwotę 3,4 mln zł</b>
	Jednostki realizujące	WZMiUW					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne					
8	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Odbudowa rowu melioracyjnego WT-7 Chlebowo- Wszembórz</b>					<b>Do końca 2004r. wykonano konserwację 4000m rowu WT-7 na wartość ok. 22 000 zł wykonaną przez Spółki Wodne, z czego 10 000 zł stanowiła dotacja z PFOŚiGW. W 2005r. za kwotę 8 000 zł wykonano 1500m (środki własne spółek wodnych). Zadanie zakończone.</b>
	Jednostki realizujące	spółki wodne					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne spółek, PFOŚiGW					

9	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Walga</b>					2004r.- uregulowanie stanu formalno prawnego składowiska, tj. uzyskanie decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 19.10.2004r., nr WR 6018/3/R/04 ustalającej kierunek rekultywacji. 2005r.- rozpoczęcie prac rekultywacyjnych – dotacja z PFOŚiGW 40 000zł. Środki własne gminy 47 200 zł Planowany całkowity koszt ok. 87 000 zł. Zadanie wykonane.
	Jednostki realizujące	Gmina Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2006					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne gminy, Fundusze Ochrony Środowiska					
10	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie</b>					Prace rekultywacyjne w toku realizacji, planowany termin zakończenia 2008r. Koszt ok. 1,2 mln.
	Jednostki realizujące	Gmina Września i Miłosław					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2006					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne gmin, Fundusze Ochrony Środowiska					

#### 5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN

<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE</b>							
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wprowadzenie i egzekwowanie systemu kontroli i kar za nielegalną eksploatację kopalin</b>					kontrolę prowadzone w miarę potrzeb i na wnioski zainteresowanych stron. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 kontrole: 1 – na wniosek geologia wojewódzkiego 2 – na wnioski zainteresowanych stron
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2004 2007...					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	-					

<b>OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN</b>							
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Rekultywacja terenów powyrobiskowych</b>					<i>na bieżąco na wnioski właścicieli wyrobisk. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności realizowania takiego zadania.</i>
	Jednostki realizujące	właściciele żwirowni					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	
Źródła finansowania	Środki własne właścicieli żwirowni						

## 6. OCHRONA I JAKOŚĆ WÓD

### 6.1. Zaopatrzenie w wodę

<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE</b>							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Prowadzenie bieżącej rejestracji i kontroli właścicieli nielegalnych podłączeń wodociągowych i wydawanie oraz egzekwowanie odpowiednich decyzji administracyjnych</b>					<i>Września: PWiK wprowadziło komputerowy system ewidencji podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej co umożliwia bieżącą kontrolę wywozu nieczystości płynnych i poboru wody Wszystkie gminy: kontrole prowadzone w miarę potrzeb</i>
	Jednostki realizujące	gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	
Źródła finansowania	-						
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Wałga</b>					<i>zadanie do realizacji w przyszłych latach</i>
	Jednostki realizujące	Gmina Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2006-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		-	-	2.000,0	1.000,0	3.000,0	
Źródła finansowania	środki własne gminy, WFOŚiGW,						

6.2. Gospodarka ściekowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE							
1	Przedsięwzięcie	<i>Prowadzenie bieżącej rejestracji i kontroli odprowadzania i gromadzenia ścieków, w tym bieżąca identyfikacja właścicieli nielegalnych podłączeń i wydawanie oraz egzekwowanie odpowiednich decyzji administracyjnych</i>				wszystkie gminy w miarę potrzeb	
	Jednostki realizujące	gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	2004	2005	2006	2007		razem
	Źródła finansowania	-					
2	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>Likwidacja dzikich podłączeń do kanalizacji deszczowej w gminach</i>				Września: w ramach bieżącego utrzymania sieci deszczowej realizowana jest kontrola podłączeń  pozostałe gminy: kontrole prowadzone w miarę potrzeb	
	Jednostki realizujące	gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	2004	2005	2006	2007		razem
	Źródła finansowania	-					
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
1	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sokołowie gm Września I etap</i>				środki własne: 153,0 tys. zł ANR – 456,0 tys. zł NFOŚiGW – 40,0 tys. zł długość kolektora – 1696 mb	
	Jednostki realizujące	Gmina Września					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	2004	2005	2006	2007		razem
	Źródła finansowania	środki własne gminy, NFOŚiGW					

2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sokołowie gm Września II etap</b>					<b>środki własne: 489,0 tys. zł</b> <b>NFOŚiGW – 160,0 tys. zł</b> <b>długość kolektora – 1600 mb</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Września					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		289,0	912,0	-	-	1.201,0	
	Źródła finansowania	środki własne gminy, NFOŚiGW					
3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, Brzozowej, Leśnej, Działkowców we Wrześni</b>					<b>środki własne: 875,0 tys. zł</b> <b>NFOŚiGW – 616,0 tys. zł</b> <b>długość kolektora – 1854 mb</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Września					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		637,0	-	-	-	637,0	
	Źródła finansowania	środki własne gminy, NFOŚiGW					
4	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Kanalizacja sanitarna z przykanalikami miasta Pызdry i wsi Dłusk</b>					<b>SAPARD 1.135,0 tys. zł</b> <b>środki własne</b> <b>gminy 465,0 ty. zł.</b> <b>Razem 1.600,0 ty. zł.</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Pызdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		2.062,0	-	-	-	2.062,0	
	Źródła finansowania	środki własne gminy, SAPARD, ARiMR					
5	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Miłosławia</b>					<b>2004 r. – 806, 5 tys. zł</b> <b>2005 r. – 260,6 tys. zł</b>
	Jednostki realizujące	gmina Miłosław					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		1 822,0	495,0			2.317,0	
Źródła finansowania	środki własne gminy, SAPARD						

6	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Miłostawiu</b>				2004 r. – 613,2 tys. zł 2005 r. – 950,6 tys. zł	
	Jednostki realizujące	gmina Miłostaw					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		846,0	1 082,0	-	-		1.928,0
	Źródła finansowania	środki własne gminy, SAPARD					

### 6.3. Inne przedsięwzięcia dotyczące ochrony wód

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa dwóch stawów rybnych o pow. 12ha do celów rekreacyjno-sportowych w Pyzdrach</b>				Inwestycję przesunięto do realizacji na lata następne 2007-2013	
	Jednostki realizujące	gmina Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.		b.d.
	Źródła finansowania	WFOSiGW, środki własne gminy Pyzdry, środki pomocowe					
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa rowu Lutynia-Starorzecze z przepustami klapowymi i zastawką szandorową w rowie</b>				Wykonano w 2005 r. Nadleśnictwo nie podało kosztów wykonania inwestycji.	
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Jarocin					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		132,0	-	-	-		132,0
	Źródła finansowania	środki własne Nadleśnictwa, EKO Fundusz					
3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa przepustów z zamknięciem klapowym 3 szt. + odmulenie krótkich odcinków rowu</b>				Wykonano w 2005 r. Nadleśnictwo nie podało kosztów wykonania inwestycji.	
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Jarocin					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		170,0	-	-	-		170,0
	Źródła finansowania	środki własne nadleśnictwa, EKO Fundusz					

4	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa zastawki z zamknięciem szandorowym między starorzeczami Szaniec-Łojewo</b>					Wykonano w 2005 r. Nadleśnictwo nie podało kosztów wykonania inwestycji.
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Jarocin					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		30,0	-	-	-	30,0	
	Źródła finansowania	środki własne nadleśnictwa, EKO Fundusz					
5	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Budowa progu dennego z gabionów na Lutyni</b>					wykonano w 2005 roku 55,0 tys. zł. – EKO FUNDUSZ 50,0 tys. zł – środki własne
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Jarocin					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		80,0	-	-	-	80,0	
	Źródła finansowania	środki własne nadleśnictwa, EKO Fundusz					

## 7. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Promowanie proekologicznych środków transportu i upowszechnianie komunikacji zbiorowej</b>					Gminy realizują zadanie we własnym zakresie (budowa ścieżek rowerowych, szkolna komunikacja zbiorowa). Firmy uruchamiają własne trasy przewozowe (Amikobus, Stomil-Nekla, itd.)
	Jednostki realizujące	samorządy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	
	Źródła finansowania	środki własne samorządów					

2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Monitoring odprowadzanych do atmosfery zanieczyszczeń przez Zakłady posiadające pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza</b>				<i>Zakłady posiadające pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza przekazują , zgodnie z obowiązkiem wynikającym z decyzji wyniki okresowe z pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, z których wynika, że nie są przekraczane normy emisji zanieczyszczeń określonych decyzją starosty.</i>	
	Jednostki realizujące	wszystkie zakłady zobowiązane pozwoleniem na emisję					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	Ciągłe					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	środki własne zakładów					
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Rozbudowa sieci gazowej w gminach: Września i Nekla</b>				<i>Września: ok. 2000 odbiorców tj 60 % terytorium miasta, zgazyfikowane są również Przyborki i Bierzglinek. Nekla: poza ul. Ogrodową w całości, ok. 300 odbiorców, trwa gazyfikacja terenów wiejskich</i>	
	Jednostki realizujące	Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	środki własne ww. spółki, użytkownicy nowych przyłączy					
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Przebudowa kotłowni na paliwo ekologiczne w SSP w Chwalibogowie</b>				<i>Gmina Września podpisała umowę z PEC- em, na dostarczenie ciepła. Umowa została zawarta w październiku 2006 , na okres 8 lat.</i>	
	Jednostki realizujące	Gmina Września					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2006-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	środki własne gminy, Fundusze Ochrony Środowiska					



3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Przebudowa kotłowni na paliwo ekologiczne w Gimnazjum w Gozdowie</b>					<i> obiekt zostanie przeznaczony na inne cele</i>
	Jednostki realizujące	Gmina Września					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2006-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		-	-	150,0	150,0	300,0	
	Źródła finansowania	środki własne gminy, Fundusze Ochrony Środowiska					
4	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Przebudowa kotłowni na paliwo ekologiczne w szkołach w Gutowie i Grzybowie</b>					<i>Zrealizowano przebudowę kotłowni w szkole w Grzybowie. Szkoła ma status szkoły społecznej, kotłownia jest własnością PEC Września, który na podstawie umowy sprzedaje ciepło szkole.</i>
	Jednostki realizujące	Gmina Września					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2006-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		-	-	50,0	50,0	100,0	
	Źródła finansowania	środki własne gminy, Fundusze Ochrony Środowiska					
5	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana okien w obiektach oświatowych będących własnością gminy Września</b>					<i>zrealizowano wymianę w następujących obiektach: - SSP nr 2 we Wrześni - Zespół Szkół w Marzeninie - Gimnazjum nr 2 we Wrześni - SSP w Otocznej - SSP nr 6 we Wrześni Nie można określić kosztów, gdyż znaczną część prac szkoły wykonały we własnym zakresie. Ponadto Gmina zrealizowała termomodernizację szkół Gimnazjum nr 2-koszt 1 639 969 zł oraz SSP Nr2 koszt 1 042 663 zł</i>
	Jednostki realizujące	Gmina Września					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		-	100,0	100,0	100,0	300,0	
	Źródła finansowania	środki własne gminy, Fundusze Ochrony Środowiska					
6	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana piecy kaflowych na CO opalane paliwem ekologicznym w SSP w Borzykowie</b>					<i>2004 r. – 25,5 tys. zł. w tym. 10,5 tys. zł. – Ministerstwo 15,0 tys. zł – środki własne gmin</i>
	Jednostki realizujące	Gmina Kołaczkowo					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 - 2007	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	

	(w tys. PLN)	-	25,0	5,0	-	30,0	
	Źródła finansowania	środki własne gminy Kołaczkowo, WFOŚiGW					
7	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Termomodernizacja - wymiana okien w obiektach oświatowych będących własnością gminy Kołaczkowo</b>					<b>54,0 tys. zł</b> <b>w tym. 21,0 tys. zł. – Ministerstwo Edukacji</b> <b>33,0 tys. zł – środki własne</b> <b>Zadanie zrealizowane.</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Kołaczkowo					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	
	Źródła finansowania	środki własne gminy Kołaczkowo, WFOŚiGW					
8	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Termomodernizacja - wymiana okien w Gimnazjum w Miłosławiu</b>					<b>Dwa etapy wymiany okien – 2006/2007</b> <b>Łącznie 89 sztuk okien za sumę 150,0 tys. zł.</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Miłosław					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		71,0	-	-	-	71,0	
	Źródła finansowania	środki własne gminy Miłosław, budżet państwa					
9	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana kotłów CO na opalane drewnem w budynkach LP, modernizacja systemu grzewczego w osadzie Rajmundowo</b>					<b>modernizacja systemów grzewczych w osadach Rajmundowo i Słomówko – koszt 40,0 tys. zł.</b>
	Jednostki realizujące	Nadleśnictwo Czerniejewo					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		20,0	20,0	10,0	10,0	60,0	
	Źródła finansowania	środki własne Nadleśnictwa, Fundusze Ochrony Środowiska					
10	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana cyklonów na skuteczniejsze (95% sprawności odpylania)</b>					<b>Wymiana cyklonów zakończenie w 2005 r. Koszt 770 tys. zł: środki własne 370 tys. zł, 400 tys. zł WFOŚiGW</b> <b>Zadanie zrealizowane.</b>
	Rodzaj przedsięwzięcia	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. we Wrześni					
	Jednostki realizujące	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
		60,0	180,0	-	-	240,0	
	Źródła finansowania	środki własne Przedsiębiorstwa, Fundusze Ochrony Środowiska					

11	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Sukcesywna wymiana starych odcinków sieci ciepłej na rury preizolowane</b>					<b>2005r. - 90 m na ul. Batorego i 200 m na ul. Zamysłowskiego i Szkolnej - koszt 270 tys. zł - środki własne</b> <b>2006r. - rejon ul. Dąbrowskiego, ul. Batorego do ul. Kilińskiego - 250 m, koszt 115 tys. zł.</b> <b>2007 - kontynuacja prac z roku 2006, koszt 167 tys. zł w tym 62 tys. z WFOŚiGW</b>
	Rodzaj przedsięwzięcia	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. we Wrześni					
	Jednostki realizujące	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2008					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne Przedsiębiorstwa, Fundusze Ochrony Środowiska					
12	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Zastąpienie 4 emitorów suszarni jednym wysokim emitorem (30m) i zabudowanie placu gromadzenia trocin</b>					<b>Zadanie zrealizowane. Inwestor nie podał poniesionych kosztów przedsięwzięcia.</b>
	Jednostki realizujące	Fabryka Wsporników EUR „NEPA” Sp. z o.o.					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne Fabryki, środki pomocowe UE					
13	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana kotłowni węglowej na biomasę (odpady drewniane)</b>					<b>Inwestycja wykonana w całości. Koszt całkowity 9.544,587 zł. na dzień 31.08.2005r.</b>
	Jednostki realizujące	Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek S.A.					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne Zakładu, Fundusze Ochrony Środowiska					
14	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku szkół: podstawowej i gimnazjum w Pyzdrach</b>					<b>Zadanie wykonane w całości. Koszt zadania:</b> <b>w 2005 - 75 tys. zł,</b> <b>w 2006 - 97 tys. zł</b> <b>z tego dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego - 34 tys. zł.</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004 r.					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne gminy i WFOŚiGW					

15	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana instalacji CO i kotłowni w budynku szkół: podstawowej i gimnazjum w Pyzdrach</b>					<b>Dotacja z Ministerstwa Edukacji- 45,7 tys., środki własne gminy – 159,3 tys. zł. Razem 205 tys. zł inwestycja zakończona.</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004 -2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne gminy i WFOŚiGW					
16	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana pokrycia dachowego szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach</b>					<b>Zadanie zrealizowane - koszt 50 tys. zł.</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004 r.					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	Środki własne gminy i WFOŚiGW					
17	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Termoizolacja budynku ośrodka zdrowia w Pyzdrach</b>					<b>50 tys. środki własne gminy</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne gminy i WFOŚiGW					
18	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Górnych Grądach</b>					<b>Zadanie wykonane koszt ok. 50 tys. zł</b>
	Jednostki realizujące	Gmina Pyzdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	Środki własne gminy i WFOŚiGW					

19	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wspieranie wymiany ogrzewania na ekologiczny (olej, gaz) dla osób fizycznych</b>					<b>W PFOŚiGW przeznaczono 20 tys. zł. na dofinansowanie montażu urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dotychczas nie uruchomiono tych środków.</b>
	Jednostki realizujące	powiat, gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki pomocowe UE					
20	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana stolarki okiennej, remont dachu , ocieplenie budynku z elewacją, wymiana instalacji CO w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.</b>					<b>Wymiana dachu ( stary budynek) – 55,0 tys. zł okna ( stary budynek) – 94,0 tys. zł – docieplenie wraz z elewacją(starego budynku) 194,4 tys. zł wymiana rur CO sala gimn. 7 500 zł całe przedsięwzięcie zrealizowano w 2005 r.</b>
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2005-2006					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne powiatu					
21	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana grzejników w budynku, założenie termoregulatorów na grzejniki w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni</b>					<b>Brak realizacji</b>
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2006					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne powiatu					
22	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Ocieplenie szczytów budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kaliskiej we Wrześni.</b>					<b>Okna internat – 51,0 tys. zł – zrealizowano ocieplenie szczytów internatu – 26 tys. zł , szkoły 10 tys. zł– zrealizowano dach internatu – 37 tys., dach szkoły 97 tys. zł - zrealizowano Ponadto wymiana 2 kotłowni (olejowej i</b>
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>razem</b>	
	Źródła finansowania	środki własne powiatu					

	Źródła finansowania	środki własne powiatu, Fundusze ochrony środowiska				węglowej) na gazową przy ul. Gnieźnieńskiej koszt 660 tys. zł	
23	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana okien, ocieplenie dachu, montaż węzła kompaktowego c.o., wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni</b>				okna – 55,0 tys. zł dach – 110,0 tys. zł elewacja – 634,0 tys. zł Zrealizowano.	
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		106,0	45,0	125,0			276,0
	Źródła finansowania	środki własne powiatu, Fundusze ochrony środowiska					
24	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana okien w budynku Starostwa powiatowego przy ul. Chopina 10</b>				Wymiana okien – koszt 21 tys. zł/ Ponadto zrealizowano prace: dach (łącznie) – 28,1 tys. zł dach główny budynku – 235,1 tys. zł okna – koszt 21,2 tys. zł.	
	Jednostki realizujące	powiat					
	Rodzaj przedsięwzięcia	własne					
	Lata realizacji	2004					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		45,0	-	-	-		45,0
	Źródła finansowania	PFOSiGW					

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Koszarowej wykonano również prace nieobjęte niniejszym programem tj. termomodernizacja budynku szkoły o łącznej wartości

## 8. HAŁAS

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wprowadzenie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego sprzyjających ograniczeniu zagrożenia środowiska hałasem</b>				Realizowane na etapie opracowywania Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	
	Jednostki realizujące	gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2005					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.		b.k.d.
	Źródła finansowania	-					

<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Systematyczne wprowadzanie pasów wielowarstwowej zieleni izolacyjnej i obwałowań ziemnych</b>				<b>Realizowane w miarę potrzeb. W 2007r. przekazano z PFOŚiGW 3 tys. zł na uzupełnienie nasadzeń wzdłuż dróg powiatowych.</b>	
	Jednostki realizujące	gminy, Zarządy Dróg					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.		b.d.
Źródła finansowania	środki własne gmin, środki własne Zarządów Dróg						
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Montaż ekranów dźwiękochłonnych w miejscach uciążliwych dla mieszkańców wzdłuż dróg wojewódzkich i krajowych</b>				<b>Sprawa budowy ekranów wzdłuż autostrady rozpatrywana przez „Autostrada Wielkopolska S.A.”</b>	
	Jednostki realizujące	Zarządy Dróg					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.		b.d.
Źródła finansowania	środki własne Zarządów Dróg						
3	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wymiana nawierzchni remontowanych dróg na nawierzchnię dźwiękochłonną</b>				<b>W pracach remontowych nawierzchni dróg powiatowych i krajowych nie stosuje się nawierzchni dźwiękochłonnych</b>	
	Jednostki realizujące	Zarządy Dróg					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
		b.d.	b.d.	b.d.	b.d.		b.d.
Źródła finansowania	środki własne Zarządów Dróg, fundusze unijne						

**9. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE**

<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE</b>							
1	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>Kontrola stanu formalno - prawnego istniejących punktów pól promieniowania elektromagnetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami</i>				<i>Systematyczne badania natężenia promieniowania pól elektromagnetycznych przeprowadza Wojewódzka Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, określonych w pozwoleniach starosty i wojewody.</i>	
	Jednostki realizujące	województwo					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.		b.d.
		środki własne wojewody					

**10. AWARIE PRZEMYSŁOWE**

<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE</b>							
1	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>Systematyczna kontrola pojazdów do transportu materiałów niebezpiecznych</i>				<i>Pojazdy są sprawdzane w ramach rutynowych kontroli na drogach</i>	
	Jednostki realizujące	Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego, Straż Pożarna					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.		b.k.d.
		-					
2	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>Aktualizacja tras optymalnego przewozu materiałów niebezpiecznych</i>				<i>Przewoźnik jest zobowiązany do poinformowania policji o przewozie ładunków niebezpiecznych</i>	
	Jednostki realizujące	Wojewoda, Zarządy Dróg					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.		b.k.d.
		-					
3	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia</i>				<i>Szkoły przeprowadzają szkolenia w ramach zajęć dydaktycznych. Ponadto w prasie ukazują się artykuły o zagrożeniach, o sposobach ich unikania oraz informacje o właściwych zachowaniach w przypadku ich wystąpienia.</i>	
	Jednostki realizujące	Szkoły, gmin, organizacje pozarządowe					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	ciągłe					
	Koszty w latach 2004 – 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.		b.k.d.
		-					



11. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Promowanie najlepszych projektów dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych</b>				<b>Powiat współfinansował z PFOŚiGW w 2005 roku Dni Słońca, w ramach których odbyło się seminarium z udziałem profesorów UAM na temat wykorzystania energii odnawialnej koszt - 1000 zł.</b> <b>Na terenie gm. Nekla, Września, Miłosław trwają procedury wydawania pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda.</b>	
	Jednostki realizujące	powiat, gminy					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.	b.k.d.		b.k.d.
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
1	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Uprawa wierzby energetycznej na terenie powiatu</b>				<b>900 zł – środki własne gminy Pызdry.</b> <b>Pojedyncze plantacje w gminie Nekla – brak danych o środkach finansowych</b>	
	Jednostki realizujące	rolnicy, gmina Pызdry					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2005-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.		b.d.
2	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Montaż kolektorów słonecznych</b>				<b>instalacja kolektorów na budynku WTZ Czeszewo – koszt 12,0 tys. zł.</b> <b>(PFRON, Fundacja Wspomagania Wsi), montaż baterii słonecznych przez osoby fizyczne w Czeszewie i Orzechowie, Nadleśnictwo Czerniejewo – Rajmundowo – budynek administracyjny – koszt 20,0 tys. zł.</b>	
	Jednostki realizujące	osoby fizyczne, firmy, instytucje					
	Rodzaj przedsięwzięcia	koordynowane					
	Lata realizacji	2004-2007					
	Koszty w latach 2004 - 2007 (w tys. PLN)	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>		<b>razem</b>
	Źródła finansowania	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.		b.d.
środki własne, Fundusze Ochrony Środowiska, środki pomocowe UE							

WYKAZ SKRÓTÓW

ANR	-	Agencja Nieruchomości Rolnych
b.d.	-	brak danych
b.k.d.	-	bez kosztów dodatkowych
GFOŚiGW	-	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW	-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ODR	-	Ośrodek Doradztwa Rolniczego
PFOŚiGW	-	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW	-	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej